

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

ЗАО "ГСР Водоканал"
за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
1.	Невская нефилътрированная вода. Замена трубопроводов Ду 250-700 мм протяженностью 5250 п.м.		5,25	0,00
2.	Невская нефилътрированная вода. Замена запорной арматуры - 12 шт.		12,00	0,00
3.	ЦОС. Замена песколовков до приема ливневых стоков 45 тыс. м3/сутки с подводящими трубопроводами.		8,00	0,00
4.	Внедрение для обработки прудов-усреднителей современные методы очистки с применением бактерий.			
5.	ЦОС. Замена трубопровода Øу100÷1000мм протяженностью 43380 п.м.		43,38	0,00
6.	ЦОС. Замена запорной арматуры - 156шт.		156,00	0,00
7.	ЦОС. Автоматизация насосных станций производственно-ливневых стоков - 7шт		7,00	0,00
8.	ЦОС. Модернизация станции сырого осадка с камерой распределения; 3-мя первичными отстойниками, оборудованными илоскребами; 2-мя нефтесборниками. Замена затвора Ду1000мм на затвор с		6,00	0,00
9.	Разработка проекта на строительство и строительство нового резервуара чистой воды для приема очищенной воды из фильтров V=1000 м3		2,00	0,00
10.	Установка частотных преобразователи на 4-х насосах подачи воды в обратную сеть потребителям.		4,00	0,00
11.	Замена фильтров с пенополиуретановой загрузкой более современными в кол-ве 9шт		9,00	0,00
12.	Разработка проекта строительства 2-х очистных сооружений на ЦОС для сброса аварийных стоков. Строительство очистных сооружений доочистки сточных вод в водный объект р.Ижора.		2,00	0,00
13.	Замена насосных агрегатов на насосных станциях - 4шт.		4,00	0,00
Добавить				