

## Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

АО "ГСП Водоканал"  
за 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
1.	Невская нефilterованная вода. Замена трубопроводов Ду 250-700 мм протяженностью 5250 п.м.	км	5,25	0,00
2.	Невская нефilterованная вода. Замена запорной арматуры - 12 шт.	шт	12,00	0,00
3.	ЦОС. Замена песколовок до приема ливневых стоков 45 тыс. м3/сутки с подводными трубопроводами.	шт	8,00	0,00
4.	Внедрение для обработки прудов-усреднителей современные методы очистки с применением бактерий.			
5.	ЦОС. Замена трубопровода Øу100÷1000мм протяженностью 43380 п.м.	км	43,38	0,00
6.	ЦОС. Замена запорной арматуры - 156шт.	шт	156,00	0,00
7.	ЦОС. Автоматизация насосных станций производственно-ливневых стоков - 7шт	шт	7,00	0,00
8.	ЦОС. Модернизация станции сырого осадка с камерой распределения; 3-мя первичными отстойниками, оборудованными илоскребами; 2-мя нефтесборниками. Замена затвора Ду1000мм на затвор с электроприводом.	шт	6,00	0,00
9.	Разработка проекта на строительство и строительство нового резервуара чистой воды для приема очищенной воды из фильтров V=1000 м3	шт	2,00	0,00
10.	Установка частотных преобразователи на 4-х насосах подачи воды в оборотную сеть потребителям.	шт	4,00	0,00
11.	Замена фильтров с пенополиуретановой загрузкой более современными в кол-ве 9шт	шт	9,00	0,00
12.	Разработка проекта строительства 2-х очистных сооружений на ЦОС для сброса аварийных стоков. Строительство очистных сооружений доочистки сточных вод в водный объект р.Ижора.	шт	2,00	0,00
13.	Замена насосных агрегатов на насосных станциях - 4шт.	шт	4,00	0,00