

« Утверждаю »
 Исполнительный директор
 ЗАО «ТЭЦ ТЭЦ»
 В.С.Петров
 2014г.

**План
 мероприятий по обеспечению качества горячей воды в 2014гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Ремонт подпиточных установок ПУ-I и ПУ-II	Согласно графика	Главный инженер ТЭЦ Антонов Д.В.	
2.	Промывка тепловых сетей ЗАО «ТЭЦ ТЭЦ» после выполнения ремонтных работ и замене участков трубопроводов.	По мере необходимости	Зам. главного инженера ТЭЦ Свирид А.С.	
3.	Промывка шламоотводителей MOS-800 обратным ходом (согласно инструкции по эксплуатации) котельного и турбинного отделений котлотурбинного цеха.	Ежедневно	Нач. смены станции, Нач. котлотурбин. цеха	
4.	Вскрытие, чистка и промывка шламоотводителей MOS-800 котельного и турбинного отделений котлотурбинного цеха.	1 раз в 2 дня или при увеличении перепада давления свыше 0,5кгс/см ²	Начальник котлотурбинного цеха	
5.	Отбор проб сетевой воды для проведения анализов.	Ежедневно	Начальник лаборатории ТЭЦ Журавлева Л.А.	
6.	Увеличение обмена воды в аккумуляторных баках-1,2: -время 8 ⁰⁰ +23 ⁰⁰ откачка воды из АБ-1,2 до уровня 5,5м. -время 23 ⁰⁰ +8 ⁰⁰ набор воды в АБ-1,2 до уровня 7,5+8м.	Ежедневно	Начальник смены станции	
7.	Разработка графика промывок систем отопления абонентов ЗАО «ТЭЦ ТЭЦ» на Ижорской промышленной площадке.	Май- Июнь	Начальник группы наладки Милославский И.М.	
8.	Гидропневматические промывки систем отопления предприятий на Ижорской промышленной площадке.	Август-Сентябрь	Руководители предприятий	По графику
9.	Контроль за проведением промывок систем отопления предприятий на Ижорской промышленной площадке с составлением акта.	Август-Сентябрь	Начальник группы наладки Милославский И.М.	

Технический директор



Ю.С.Кашутин